



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 17 del 24.02.2011

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE MUNICIPIO E UFFICI COMUNALI IN SANTINO. IMPORTO DI €. 16.404,00 – PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SPESE TECNICHE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.

VISTO il Decreto Sindacale n. 7/2010 in data 30.12.2010 di nomina del Responsabile del Servizio del Settore Amministrativo;

VISTO:

- Che l'Amministrazione comunale intende realizzare i lavori di sistemazione municipio e uffici comunali in Santino per una spesa complessiva di € 16.404,00;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 17.06.2010, è stata approvata la progettazione definitiva ed esecutiva relativa di cui sopra, così come redatto dall'ing. Giovanni Escuriale di Novara per l'importo complessivo di Euro 16.404,00;
- Che i lavori di cui sopra sono finanziati con fondi comunali con imputazione per € 11.000,00 all'intervento 2.01.05.01/1, per € 2.348,00 all'intervento 2.12.06.01/RRPP ed € 3.056,00 all'intervento 2.01.05.03/2 del bilancio esercizio 2010.
- Che con determina del Responsabile del Servizio n. 40 del 24.06.2010 veniva indetta, ai sensi dell'art.78 del D.P.R. 554/99 e dall'art. 122 del D.Lgs 163/2006 e smi, una gara informale mediante procedura negoziale per l'affidamento dell'appalto in questione, dell'importo lavori posti a base di gara € 12.650,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 50,00), e venivano inoltre individuate le ditte da invitare alla presentazione dell'offerta oggetto della negoziazione;
- il Verbale di Gara Informale in data 13.07.2010 dal quale risulta che l'unica offerta pervenuta è quella della ditta FANTOLI ORAZIO di Verbania;

- che con determinazione del responsabile del servizio n. 47 del 19.07.2010, espletata la procedura negoziale di cui sopra, i lavori in questione venivano affidati alla Ditta FANTOLI ORAZIO, con sede a Verbania, Via per Santino n. 40, per l'importo di € 12.461,00 + IVA, al netto del ribasso del 1,5% sull'importo a base d'asta di Euro 12.650,00 + IVA (comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad €. 50,00);

DATO atto che in data 20.09.2010 è stato rogato dal Segretario Comunale il Contratto d'Appalto Rep. n. 315 dei lavori in questione;

VISTI gli atti di contabilità finale, il quadro economico finale ed il certificato di regolare esecuzione emessi in data 31.01.2011 dal direttore dei lavori Ing. Giovanni Escuriale, dal quale risulta che i lavori in questione, sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta FANTOLI ORAZIO., con sede a Verbania, per l'importo contrattuale di €. 16.380,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) compresa IVA;

PRESO atto che, come certificato dal Direttore lavori, Ing. Escoriale Giovanni dello Studio Tecnico Delta di Novara, l'Impresa Fantoli Orazio ha eseguito vari lavori non previsti originariamente, per un importo complessivo di € 1.000,00 e precisamente:

- formazione di pavimentazione in autobloccante di raccordo tra la nuova scala esterna e la pavimentazione esistente, compreso scavo, mista natura di sottofondo, pavimentazione in autobloccanti uguali a quelli esistenti, cordoli in cls a corpo	€ 850,00
- fornitura e posa di coprigiunti interni	€ 150,00

	Totale € 1.000,00

DATO ATTO, pertanto, che il quadro economico finale dei lavori in questione ammonta a complessivi € 16.380,00 come di seguito riportato:

	PROGETTO	CONSUNTIVO
A) Importo lavori compreso € 50,00 oneri per la sicurezza	€ 12.600,00	13.600,00
- importo dei lavori	€ 50,00	50,00
	€ 12.650,00	13.650,00
- ribasso 1,5%		204,75
- Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 1,5%		13.395,25
- importo lavori comprensivo degli Oneri per la sicurezza		13.445,25
B) Somme a disposizione	€ 3.754,00	2.730,00
di cui per:		
B1) rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00	0,00
B2) imprevisti	€ 0,00	0,00
B3) spese tecniche	€ 1.000,00	0,00
B4) iva sui lavori 20%	€ 2.530,00	2.730,00
B5) iva 20% su spese tecniche e cnpaia	€ 224,00	0,00
TOTALE	16.404,00	16.380,00

RILEVATO che alla Ditta Appaltatrice si può pagare, a saldo e tacitazione di ogni suo diritto e avere per i lavori in oggetto, l'importo di € 13.650,00 + 20% IVA e così per complessivi € 16.380,00;

VISTA la fattura n. 4 in data 09.02.2011 della Ditta FANTOLI ORAZIO per un importo di € 13.650,00 + IVA;

VISTA la nota in data 17.02.2011 con la quale l'Ing. Giovanni Escuriale, comunica di rinunciare alla parcella per progettazione e direzione dei lavori in oggetto, prevista nel quadro economico, ammontante ad € 1.000,00;

Visto l'art. 192 del T.U. Enti Locali approvato con il D. Legisl. n. 267/2000;

Visto l'art. 122 del D.Lgs n. 163/2006 e smi;

Visto l'art. 78 del DPR n. 554/99 e smi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare gli atti di contabilità finale, il quadro economico finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione sistemazione municipio ed uffici comunali in Santino emessi in data 31.01.2011 dal progettista e direttore dei lavori Ing. Giovanni Escuriale, dal quale risulta che la Ditta FANTOLI ORAZIO, con sede a Verbania, ha eseguito i predetti lavori per l'importo di €. 13.650,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza) + IVA;
- 2) Di liquidare e pagare alla Ditta FANTOLI ORAZIO la fattura n. 4 in data 09.02.2011 per un importo complessivo di € 16.380,00 relativa allo stato finale, a saldo e tacitazione di ogni suo diritto e avere per i lavori in questione, a seguito di accertamento, mediante DURC, della regolarità contributiva della Ditta;
- 6) Di imputare la spesa complessiva di € 16.380,00, finanziata con fondi propri, agli interventi 2.01.05.01/1 RR.PP., 2.12.06.01/1 RR.PP e 2.01.05.03/2 RR.PP del redigendo bilancio esercizio 2011;
- 8) Di dare comunicazione della avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- 5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 6) Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Dr. Di Pietro Nicola)
F.to NICOLA DI PIETRO

In relazione al presente atto, si appone il visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

San Bernardino Verbanò, lì 24.02.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Tania Giani)
F.to TANIA GIANI

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il responsabile del servizio finanziario conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

San Bernardino Verbanò, lì 24.02.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Tania Giani)
F.to TANIA GIANI

Copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno 16/03/2011 all'albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web:www.comune.sanbernardinoverbano.vb.it per rimanervi per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i. e che copia cartacea della stessa è affissa all'Albo Pretorio del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Di Pietro Nicola)
F.to NICOLA DI PIETRO



Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Di Pietro Nicola)

.....

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.